Koondvaade 2027-28

	jaam/ jaamavahe	*akna algus*	*akna lõpp*	*akende arv ja pikkus*	*sagedus*	*töövõtja*	*mõju liiklusele*	*tööde nimetus*	*tööde kirjeldus*	*akna täpne asukoht*
	TALLINN - TAPA - NARVA PIIRKOND									
?	Tallinn-Ülemiste, Tallinn-Pääsüla	suvi 2028		1*74h	täissulgemine	INF INFRA OÜ	ööpäevaringselt	Endla tunnel B paigaldus	Tunneli paigaldus. Kontaktliinid jäävad püsti, raudtee eemaldatakse kõigil neljal teel, paigaldatakse tunnel ja taastatakse raudteed.	Tallinn-Balti–Pääsküla km 102,4-102,9 I ja II tee; Tallinn-Balti km 108,8-106,4 III ja 2 tee
?	Tallinn-Ülemiste, Tallinn-Pääsüla	suvi 2028		1*74h				Endla tunnel A paigaldus	Tunneli paigaldus. Kontaktliinid jäävad püsti, raudtee eemaldatakse kõigil neljal teel, paigaldatakse tunnel ja taastatakse raudteed.	Tallinn-Balti–Pääsküla km 102,4-102,9 I ja II tee; Tallinn-Balti km 108,8-106,4 III ja 2 tee
	RB Ülemiste-Lagedi (I ja II tee suletud)	10.04.2027	26.04.2027	14p	täissulgemine	TREF Nord AS	ööpäevaringselt	Rail Baltica harjumaa põhitrassi raudteeteeristu V etapi ehitustööd		Lagedi-Ülemiste jv. km117,587 - 117,762 I ja II tee
	RB Tallinn-Ülemiste (1. etapp)	11.01.2027	11.07.2027	7 kuud	üks peatee suletud	LW	ööpäevaringselt (läbilaskmisega)	Kantsi tunneli ehitustööd	Kantsi tunneli ehitustööd, liikumine ühel peateel	Ülemiste jaama I ja II peatee km113 pk 1 - km 113 pk 5
	RB Tallinn-Ülemiste (2. etapp)	12.07.2027	14.11.2027	4 kuud	üks peatee suletud	LW	ööpäevaringselt (läbilaskmisega)	Kantsi tunneli ehitustööd	Kantsi tunneli ehitustööd, liikumine ühel peateel	alternatiiv, et alustatakse ca kuu hiljema ja lõpetatakse ca nädal varem
	RB Muuga sissesõit	suvi 2028	suvi 2028	14-18päeva	täissulgemine		ööpäevaringselt	1520mm ümberehitus		
	RB Kroodi tunnel	Q3 2027 ja Q3 2028	Q3 2027 ja Q3 2028	2x72h	täissulgemine		ööpäevaringselt	Tunneli otsade ühendamine	Tunneli rajatakse 1435 rööbasteele, mis hakkab 1520 teede alt läbi sõitma	
	RB Lagedi-Blokkpost	mai-juuni 2028	mai-juuni 2028	5-7 päeva	täissulgemine		ööpäevaringselt			
	RB Ülemiste (Vesse)-Blokkpost lõik	mai-juuni 2028	mai-juuni 2028	30p	täissulgemine		ööpäevaringselt, Muuga jääb avatuks Lagedi poolsest otsast	1520 teede langetamine	Pinnase pikimine	
	Maardu	01.03.2027	04.03.2027	2x36h, 4x24h, 1x12h	Liiklust ei sulge			Ümberehitus vastavalt kinnitatud skeemidele	pöörmete 48, 26, 28, 38, 40, 42. siirete 26-28 ja 40-42 eemaldamine, pöörmete 50,44 toppimine	Tee 1,2,3,5, Siire 38-48-50
	Muuga	01.03.2027	09.03.2027	1x8h, 1x2400h	Liiklust ei sulge			Ümberehitus vastavalt kinnitatud skeemidele	Teede 40, 6 demonteerimine pöörme 18 eemaldamine, Tee 11 ümber tõstmine, pöörme 214 toppimine	Tee 1,6,11,12,IV, 40
	Ülemiste	2027			Liiklust ei sulge			Ümberehitus	Keskkõriku ümberehitus	
	Lagedi - Ülemiste	17.07.2027	19.07.2027	1 x 48h	täissulgemine			Truubi vahetus	Ülemiste truup km 116,490 (tulevase tee nr 25). Lahtisel meetodil koos liikluse sulgemisega. Vana truubi lammutamine ja uue terastruubi paigaldus.	
	Kehra - Raasiku	09.06.2027	.09.06.2027	1 x 12h	sulgemisega			Kehra ülesõidukoha remont tee nr II		
	Kopli	2028			Liiklust ei sulge			Ümberehitus	Vastavalt kinnitatud skeemidele	
	Lagedi	07.06.2027	08.06.2027	1*24h, 3x 8h	1x24h sulgemisega			pöörme vahetus	1/18 pööre asendatakse 1/11 pöörme vastu	Elekter võetakse ära Lagedi-Raasiku lõigul
	Auvere	01.08.2027 (nt 10-17.08) (?)		3*12h	öised, sulgemisega		öine	Likvideerimine	Peateest kahe pöörme välja võtmine	Tee nr 3 ja 4 ning pr 5 ja 12 demonteerimine
	Narva	2028						Ümberehitus	Paaritu kõriku ümberehitus	
	Vaivara	26.06.2027	27.06.2026	2*24h	täissulgemine		ööpäevaringselt	Ümberehitus	Paaritu kõriku ümberehitus, sh kahe peatee pöörme vahetus	Peale pöörme 1 vahetust kaob ligipääs kõrvalteedele 3, 4, 5, 6 ja 11 Narva poolt. Vajalik sulgemine ehitustööde lõpuni ehk 26.06 - 11.08
	Vaivara	03.07.2027	04.07.2027	1*24h	täissulgemine		ööpäevaringselt	Ümberehitus	Paaritu kõriku ümberehitus, sh kahe peatee pöörme vahetus	
	Narva	2027 - 2028						Kontaktvõrgu tööd	Ühe peatee elektrifitseerimine	
	Oru-Vaivara	28.08.2027	46630	4 x 10h				Silla ehitus	Vaivara silla ehitus. Aknaid on vaja uue taraskaarsilla (mis asub olemasoleva silla all) ja vana silla vahelise ala täisbetoneerimiseks. Rajatakse pealtpoolt augud tekiplaati ja hülsid betoneerimiseks	km 288,885
	TAPA - TARTU - KOIDULA - VALGA - TARTU LIINID									
	Tartu-Ropka	28.06.2027	28.08.2027	27x12h	öised, sulgemisega	?	öised aknad	Kap.remont	Keeni suglemine, Mägiste avamine	Tartu-Ropka kapitaalremont km 428, 192-431, 969 ca 1,2km
	Nõo-Elva	09.06.2027	10.06.2027	2x12h	öised, sulgemisega	?	öised aknad	Ülesõidud	Nõo ja Peedu ülesõitude remont	
	Rakke - Vägeva	12.07.2027	15.07.2027	1 x 36h, 1 x 24h	täissulgemine	?	ööpäevaringselt	Truubid	Rakke-Vägeva km 353,122 uue metalltruubi ehitus ja 355,460 truubi ümberehitus. Lahtisel meetodil koos liikluse sulgemisega. Vana truubi lammutamine ja uue terastruubi paigaldus.	km353,122 ja km 355,460
	Vägeva	10.06.2027	10.06.2027	1 x 12h	öised, sulgemisega		öised aknad		Selli ülesõidukoha remont	
	Keeni	09.06.2027	09.06.2027	1x12h	öised, sulgemisega		öised aknad		Keeni ülesõidukoha remont	
	CCS									
	(Tapa) - Kiltsi	31.08.2026	20.09.2026		Liiklust ei sulge, kiirusepiirangud (telefoniside)	Siemens		CCS rakendamine etapiviisiliselt		
	(Kiltsi) - Pedja	21.09.2026	01.11.2026		kiirusepiirangud (telefoniside)	Siemens		CCS rakendamine etapiviisiliselt		
	(Pedja) - Kärkna	02.11.2026	10.12.2026		Liiklust ei sulge, kiirusepiirangud (telefoniside)	Siemens		CCS rakendamine etapiviisiliselt		
	Kärkna - Tartu ja Tartu jaam	11.12.2026			Liiklust ei sulge, kiirusepiirangud (telefoniside)	Siemens		CCS rakendamine etapiviisiliselt		
	Tapa - Rakvere	märts.28			Liiklust ei sulge, kiirusepiirangud (telefoniside)	Siemens		CCS rakendamine etapiviisiliselt		
	Rakvere - Kohtla	okt.28			Liiklust ei sulge, kiirusepiirangud (telefoniside)	Siemens		CCS rakendamine etapiviisiliselt		
	Kohtla - Soldina	dets.28			Liiklust ei sulge, kiirusepiirangud (telefoniside)	Siemens		CCS rakendamine etapiviisiliselt		
	Narva	jaan.29			Liiklust ei sulge, kiirusepiirangud (telefoniside)	Siemens		CCS rakendamine etapiviisiliselt		
	LÄÄNE SUUND									
	Klooga - Paldiski	14.08.2027	16.08.2027	2 x 24h	täissulgemine		täissulgemine	truupide vahetus	Klooga truupide km 7,359 ja 7,894 paigaldus. Lahtisel meetodil koos liikluse täieliku sulgemisega. Vanade truupide lammutamine ja uute terastruupide paigaldus.	
	Tallinn-Balti-Pääsküla	05.06.2027	09.06.2027	5 x 8h	öised, sulgemisega				Paldiski mnt 25 Larsen tugisein	