

Akende aastaplaani koondtabel 2026.a.

jaam/ jaamavahe	akna algus	akna lõpp	akende arv ja pikkus	sagedus	töövõtja	mõju liiklusele	tööde nimetus	tööde kirjeldus	akna täpne asukoht	
<b>TALLINN - TAPA - NARVA PIIRKOND</b>										
Tallinn-Ülemiste, Tallinn-Pääsüla	Täpsustamisel		1*74 h	täissulgmine	INF INFRA OÜ	ööpäevaringselt	Endla tunnel B paigaldus	Tunneli paigaldus. Kontaktliinid jäävad püsti, raudtee eemaldatakse kõigil neljal teel, paigaldatakse tunnel ja taastatakse raudteed.	Tallinn-Balti-Pääsküla km 102,4-102,9 I ja II tee; Tallinn-Balti km 108,8-106,4 III ja 2 tee	
Tallinn-Ülemiste, Tallinn-Pääsüla	Täpsustamisel		1*74 h	täissulgmine			Endla tunnel A paigaldus	Tunneli paigaldus. Kontaktliinid jäävad püsti, raudtee eemaldatakse kõigil neljal teel, paigaldatakse tunnel ja taastatakse raudteed.	Tallinn-Balti-Pääsküla km 102,4-102,9 I ja II tee; Tallinn-Balti km 108,8-106,4 III ja 2 tee	
RB Ülemiste-Lagedi (I tee suletud)	06.04.2026	21.05.2026	1*1080 h	liiklus kõrvalteel	TREF Nord AS	ööpäevaringselt (läbilaskmisega)	Rail Baltica Harjumaa põhitrassi raudteetaristu V etapi ehitustööd	Ajutise estakaadi rajamine	Lagedi-Ülemiste jv. km 117,587 - 117,762 I tee	
	25.09.2026	10.10.2026	1*360 h	liiklus kõrvalteel			Tallinn-Tapa raudtee taastamine			
RB Ülemiste-Lagedi (II tee suletud)	22.05.2026	24.09.2026	1*3000 h	liiklus kõrvalteel			Soodevahe liiklussõlmes Tallinn-Tapa raudteemaal	Rail Baltic Soodevahe tunneli ehitamine	Ülemiste - Lagedi jv. km 117,587 - km 117,762 II tee	
RB Ülemiste jaama (I ja II tee suletud)	13.04.2026	19.04.2026	7*8 h	õised aknad, läbilaskmisetta	GRK Eesti AS	õised aknad	Kontaktvõrgutööd	Kontaktvõrgutööd. Uute lahkliinide paigaldamine S02 ja S22 idaosas mastidele 124A ja 125A. Vajalik Ülemiste jaama I ja II peatee kontaktvõrgu ning 10KV õhuliini RL ja DT väljalülitamine ida osas.	Ülemiste jaama I peatee km 113 pk 3 - km 115 pk 2	
	18.08.2026	19.08.2026	1*12 h					Lääneotsa kontaktvõrgutööd ajutise lahenduse peatee II mastist nr 11.Kontaktvõrgutööd. Vajalik Ülemiste jaama I ja II peatee kontaktvõrgu väljalülitamine	Ülemiste jaama I peatee km 111 pk 2 - km 112 pk 2 ja II peatee km 111 pk 2 - km 112 pk 5	
RB Tallinn-Ülemiste (I tee suletud)	29.07.2026	12.08.2026	1*336 h	liiklus kõrvalteel	AS Merko Ehitus Eesti	ööpäevaringselt (läbilaskmisega)	Rail Baltic Ülemiste reisirterminali ehitustööd	Rail Baltic Ülemiste reisirterminali ehitustööd	Ülemiste jaama I peatee km 110 pk 1 - km 111 pk 9	
RB Tallinn-Ülemiste (II tee suletud)	02.11.2026	16.11.2026	1*336h						Ülemiste jaama II peatee km 110 pk 1 - km 111 pk 9	
RB Tallinn-Ülemiste (III tee suletud)	02.11.2026	02.03.2027	1*2880 h	liiklus kõrvalteel		ööpäevaringselt (läbilaskmisega)	Kantsi tunneli I etapi ehitustööd	Kantsi tunneli I etapi ehitustööd (II peatee on suletud), raudteetaristu demonteerimine, väljakäve, betoonitööd, tagasitõide, raudteetaristu taastamine	Ülemiste jaama II peatee km 113 pk 1 - km 113 pk 5	
Aegviu-Tapa jaamavahe	13.04.2026	19.04.2026	1*172 h	täissulgmine	Leonhard Weiss OÜ	ööpäevaringselt	Neljajärve, Järeda ja Lehtse tunnelite paigaldus raudtee alla	Neljajärve, Järeda ja Lehtse patakohtades tunneite asukohtades rööbastee eemaldus, kaeviku kaevamine, tunneli paigaldus, tagasitõide ja rööbastee taastamine	Tapa - Aegviidu jv. I peatee km 163,600 - 174,200 ja II peatee km 163,600 - 174,200	
Tapa-Kadrina jaamavahe ja Tapa jaam (I ja 3 A tee suletud)	10.08.2026	14.08.2026	4*9 h	õised aknad, läbilaskmisetta	GRK Eesti AS	õised aknad	Kontaktvõrgu ehitus ja seadistamine	Kontaktvõrgu ehitus ja seadistamine	Tapa jaama 3.A tee km 181 pk 6 - km 182 pk 3, I peatee km 179 pk 1 - km 183 pk 3; Tapa-Kadrina jv. km 183 pk 10 - km 194 pk 10	
Tapa-Kadrina jaamavahe ja Kadrina jaam (I ja 2. tee suletud)	16.08.2026	21.08.2026	5*9 h						Kadrina jaama I peatee km 195 pk 10 - km 197 pk 7, 2.tee km 196 pk 2 - km 197 pk 5; Tapa - Kadrina jv. km 183 pk 2 - km 194 pk 10	
Kadrina-Rakvere jaamavahe ja Rakvere jaam (II, 1., 3., 4. tee suletud)	23.08.2026	27.08.2026	4*9 h						Rakvere jaama II peatee km 208 pk 5 - km 210 pk 7, 1.tee km 208 pk 0 - km 210 pk 3, 3.tee km 209 pk 0 - km 210 pk 2, 4.tee km 209 pk 0 - km 210 pk 1; Kadrina-Rakvere jv. km 196 pk 8 - km 207 pk 5	
Rakvere jaam	24.07.2026	25.07.2026	1*24h	liiklus kõrvalteel	GoTrack OÜ	ööpäevaringselt (läbilaskmisega)	T a p a - N a r v a raudteeliini õgvenduste ehitus	Rakvere jaama 17. pöörme välja vahetamine teise tüüpi pöörme vastu, 27.pöörme rihimine	Rakvere jaama 1. tee km 210 pk 2-km 210 pk 3	
Vaeküla jaam (II ja 1. tee suletud)	30.03.2026	16.04.2026	6*10h	õised aknad, läbilaskmisetta		õised aknad	T a p a - N a r v a raudteeliini õgvenduste ehitus	Vaeküla jaama 1. tee demonteerimine (1. tee jääb jäädavalt suletuks). Vaeküla jaama pöörmete nr 2 ja nr 1 demonteerimine ja asendamine sirgega	Vaeküla jaama II peatee ja 1. tee km 218 pk 5 - km 219 pk 5	
Sonda jaam (II, 1., 3. tee suletud)	11.08.2026	12.08.2026	2*48 h	täissulgmine		ööpäevaringselt	T a p a - N a r v a raudteeliini õgvenduste ehitus	pöörmete nr 8, nr 12, nr 11 ja nr 7 väljavahetamine uute pöörmete vastu, pöörmete vahelise sirete kapitalremont	Sonda jaama II tee km 235 pk 7 - km 237 pk 4, 1.tee km 236 pk 3-km 237 pk 3, 3.tee km 236 pk 2-km 237 pk 4	
	18.08.2026	19.08.2026								
Püssi-Kohtla jaamavahe	11.08.2026	12.08.2026	2*48 h	täissulgmine		ööpäevaringselt	T a p a - N a r v a raudteeliini õgvenduste ehitus	Püssi-kohtla õgvenduse suunamine uuele raudteele, õgvendusel uue raudtee ja vana raudtee ühendamine, vana raudtee demonteerimine	Püssi-Kohtla jv. km 249 pk 6 - km 256 pk 6	
	18.08.2026	19.08.2026								
Oru jaam (II, 1. tee suletud)	04.04.2026	14.06.2026	32*12 h	õised aknad, läbilaskmisetta			õised aknad	T a p a - N a r v a raudteeliini õgvenduste ehitus	Oru jaama pöörmete nr 2, nr 4, nr 3, nr 1 väljavahetamine uute pöörmete vastu, sirete kapitalremont, 3.tee otsade rihimine, 1.tee demonteerimine platvormi äärest	Oru jaama II peatee km 278 pk 7 - km 280 pk 6, 1. tee km 278 pk 8 - km 279 pk 9
Jõhvi-Oru jaamavahe	25.08.2026	26.08.2026	1*48 h	täissulgmine		ööpäevaringselt	Jõhvi-Oru raudtee õgvenduse ettevalmistavad tööd	Jõhvi-Oru raudtee õgvenduse ettevalmistavad tööd	Jõhvi-Oru jv. km 268 pk 9 - km 276 pk 9	
							Jõhvi-Oru jaamavahe Km 270+725 kuni Km 271+430 raudtee õgvendamine, ülekäigu ehitus km 271,420	Jõhvi-Oru jv. km 268 pk 8 - km 276 pk 9		
Soldina-Narva jaamavahe	01.07.2026	09.07.2026	4*12 h	õised aknad, läbilaskmisetta			õised aknad	T a p a - N a r v a raudteeliini õgvenduste ehitus	Soldina-Narva jaamavahe keevitamine ja neutraliseerimine, isoleerlukkude paigutamine	Soldina- Narva jv. km 306 pk 1 - km 311 pk 9
Soldina jaam (III tee suletud)	06.04.2026	14.06.2026	30*12 h	liiklus kõrvalteel		ööpäevaringselt (läbilaskmisega)	T a p a - N a r v a raudteeliini õgvenduste ehitus	Soldina jaama pöörme nr 2 ja pöörme nr 4 asendamine uute pöörmetega, pöörmete nr 10 ja nr 8 paigaldus, Soldina jaama pöörmete nr 19 ja 13 välja vahetus betoonpöörmete vastu	Soldina jaama III tee km 306 pk 3 - km 307 pk 9	
Soldina-Narva jaamavahe, Soldina jaam (III, 301. tee suletud)	06.04.2026	05.04.2026	32*12 h	õised aknad, läbilaskmisetta		õised aknad		Soldina jaama 5. pöörme välja vahetamine uue pöörme vastu, Soldina ülesõidu kapitalremont, Soldina jaama 301.tee osaline kapitalremont, Soldina-Narva jaamavahe kapitalremont	Soldina jaama III tee km 306 pk 3 - km 307 pk 9, 301. tee km 307 pk 7 - km 307 pk 9; Soldina-Narva jv km 306 pk 9 - km 311 pk 9	
<b>TAPA - TARTU - KOIDULA - VALGA - TARTU LIINID</b>										
Tartu jaam (II tee-Koidula suund, I ja 50.tee suletud)	13.04.2026	17.04.2026	1*96 h	täissulgmine (Valga,Koidula suund)	GRK Eesti AS	ööpäevaringselt	Väike-Kaare tunneli ehitus	Väike-Kaare tunneli ja sademevee trassi ehitus	Tartu jaama II peatee km 1 pk 3 - km 1 pk 3, 50.tee km 428 pk 7 - km 428 pk 7, I tee km 428 pk 7 - km 428 pk 7	
Tartu jaam (50.tee suletud)	13.04.2026	11.05.2026	1*687 h	liiklus kõrvalteel	GRK Eesti AS	ööpäevaringselt (läbilaskmisega)	Väike-Kaare tunneli ehitus	Väike kaar tn raudteelaste kergliiklustunnelite projekteerimine ja ehitus	Tartu jaama 50.teekm 429 pk 3-km 429 pk 10	
Tartu-Reola jaamavahe	13.04.2026	17.04.2026	1*96 h	täissulgmine	Leonhard Weiss OÜ	ööpäevaringselt	Tartu-Reola jaamavahe	Tartu - Reola jaamavahe kapitalremont (ballasti- ja liiprite üldvahetus, pikirööbastel defektid kohad väljalõikamine, tee topimine, pikirööbastel neutraliseerimine. Ülesõidukohtadel km 8+841 Lange ja km 2+321 Aardla tn ülesõidukohtade vahetus. Kapitalremondi teelõik 1,368 - 12,742.	Tartu-Reola jv - km 2 pk 4 - km 12 pk 8.	
		20.04.2026	20.08.2026	50*14 h		õised aknad				õised aknad
Reola jaama (II tee suletud)	01.06.2026	15.06.2026	1*336 h	liiklus kõrvalteel	Leonhard Weiss OÜ	ööpäevaringselt (läbilaskmisega)	Reola jaama II peatee kapitalremont	Reola jaama peatee kapitalremont. Vanaballasti mahalaadimine Tartu-Reola jaamavahe 9 korda x 4 tuuni.	Reola jaama II peatee - km 12 pk 8 - km 13 pk 8	
Palupera-Puka jaamavahe	13.04.2026	17.04.2026	1*96 h	täissulgmine	GoTrack OÜ	ööpäevaringselt	Palupera-Puka raudteelõigu õgvendamine ja kapitalremont	Palupera-Puka raudteelõigu õgvendamine ja kapitalremont	Palupera-Puka jv km 465 pk 7 - km 474 pk 3	
Palupera jaam (1, 2., 3.tee suletud), Palupera-Puka jaamavahe	16.06.2026	12.08.2026	8*48 h	täissulgmine	GoTrack OÜ	ööpäevaringselt	Palupera-Puka raudteelõigu õgvendamine ja kapitalremont	Palupera-Puka raudteelõigu õgvendamine ja kapitalremont	Palupera jaama I, 2., 3. tee-km 463 pk 7 - km465 pk 7, Palupera-Puka jv. km 465 pk 7 - km 474 pk 3	
Palupera jaam (1, 3.tee suletud)	08.06.2026	29.06.2026	1*516	liiklus kõrvalteel	GoTrack OÜ	ööpäevaringselt (läbilaskmisega)	Palupera-Puka raudteelõigu õgvendamine ja kapitalremont	Palupera I tee rekonstrueerimine ja pöörme nr 4 vahetus	Palupera jaama I peatee km 464 pk 2 - km 465 pk 2 ja 3.tee km 464 pk 2 - km 465 pk 1	
Palupera jaam (2.tee suletud)	10.07.2026	20.07.2026	1*240 h	liiklus kõrvalteel	GoTrack OÜ	ööpäevaringselt (läbilaskmisega)	Palupera-Puka raudteelõigu õgvendamine ja kapitalremont	Palupera 2. tee rekonstrueerimine	Palupera jaama 2.tee km 464 pk 2-km 465 pk 1	
Puka-Keeni jv. ja Puka jaam (1. ja II tee suletud)	25.05.2026	11.12.2026	200*12	õised aknad	GoTrack OÜ	õised aknad	Puka-Keeni raudteelõigu kapitalremont ja Puka jaam	Puka-Keeni raudteelõigu kapitalremont ja Puka jaama 1. tee demonteerimine	Puka jaama1. ja II tee - km 485 pk 9 - km 485 pk 8 Puka-Keeni jv km 475 pk 7 - km 485 pk 9	